## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

** F	1 4 14	Ī			2020年度				
	自名称 一	月牙湖乡、平吉堡奶牛场土	上地整治(	(耕地占补平衡和		[目 瓦单位		松田十つ	
主管部门		银川市自然资源局		1 21.		 	银川市土地整理中心		
		平得分 (1) (1) (1) (1)	-	94			改审核评分	90	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A	
	ı	3446. 49		1600		1600	604. 35	37. 77%	
年度总 体 目标	年初设定目 标	14765座,铺设075吸水管15千米,新建检查井305座,管穿渠道24处。田间道路工	5排水工程:渠道砌护221.47千米;配套渠系建筑物座,铺设075吸水管182.96千米,铺设0125-160给水管21.0新建检查井305座,出口尾水49座,穿硬化路顶管4处,暗景道24处。田间道路工程:修建田间路8.75公里,修建生产5千米。土壤改良工程:实施土壤改良面积544亩。				灌溉与排水工程: 砌护农渠总长为219.513 公里; 干沟清淤0.675公里; 斗沟清淤0.589 公里; 斗沟治理(草庄护坡)0.262公里; 配套各类渠系建筑物14392座; 铺设φ75吸 水管157.202公里; 铺设φ125集水管2.883公 里; 铺设φ160集水管14.949公里; 田间道路 工程, 完成田间路3.563公里, 完成生产路		
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施		
	项目目标	完整性	4	-	4	4			
项目决策	项目立项	相关性	2	-	2	2			
(10分)		可行性	2	_	2	2			
		适当性	2	_	2	2			
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	10	6	导致本年预算出 场项目由于地被 当年资金结余; 与市财政主动及	二年结转资金2444.61万元, 出现结余资金;平吉堡奶牛 按征用导致项目取消,因此 今后,在新项目申报时, 讨接沟通,根据项目实施的 度、按项目当年度预计实际	
(20),	财务管理	财务管理制度有效性	7	_	7	7			
	项目实施	绩效监控有效性	2	_	2	2			
		管理制度有效性	6	_	6	6			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	新增耕地面积58.80公顷 提质改造面积784.35公顷			10	10			
	质量指标 (5分)	完成土方回填4.65万方 完成推土机推土0.98万方 完成增施有机肥375亩			5	5			
(00),	时效指标 (5分)	项目工程期内			5	5			
	成本指标 (10分)	总成本控制在预算数以内			10	8			
项目效益 (35分)	经济效益指 标	新增耕地58.99公顷(合 884.85亩) 增加粮食产能619395公斤 等别提升9等提升至8等 提质改造面积784.35公顷			10	10			
	社会效益指 标	新增耕地58.99公顷			5	5			
	生态效益指	提高项目区灌溉保证率和 灌溉水利用系数,有效降 低地下水位,使土壤盐渍 化问题得到有效改善,使 农业生产持续稳定增长			5	5			
	可持续影响指标	进一步提高抗御自然灾害的能力,大大降低项目区土地水侵、风蚀、水土流失的可能,起到调节气温、净化空气,美化环境的作用,最终使项目区生态			5	5			
	服务对象 满意度 指 标(10	周边农民满意			10	10			
		合计				94	1		

## 附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

					2020年度				
	名称	土地整治专项业务经费							
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市土地整理中心		
		评得分				财政	(审核评分	90	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
		46. 25		46. 25		46. 25	32. 91	71. 16%	
年度总 体	年初设定 目标	专项业务前期踏勘、聘用专 外还需聘用一名财务报账人	账人员及办公室内勤人员		,用于单位正	年度总体目标 完成情况综述		单位各项工作,达到了年初设定	
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施		
	项目目标	完整性	4	-	4	4			
项目决策	项目立项	相关性	2	_	2	2			
(10分)		可行性	2	_	2	2			
		适当性	2	ı	2	2			
项目管理	投入管理	预算执行率	10	ĺ	33	7	预计招聘专项业务人员1名,因疫情等各种原因 未能招聘到合适的工作人员,因前期踏勘的项		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	_	7	7	未立项批准实施,	前期踏勘费用等未支付,今后	
(25分)	项目实施	绩效监控有效性	2	_	2	2	在编制预算时今后在编制预算时,制定较为完 的方案,确保项目预算的及时和均衡。		
		管理制度有效性	6	_	6	6			
	数量指标 (10分)	4人			10	10			
	质量指标	完成全年财务工作质量			5	2			
		完成全年收发文及党建工				1			
项目产出		满足单位的用车要求				1			
(30分)		完成专项业务工作				1			
	时效指标 (5分)	工作计划按期完成率				3			
		安全出行事故率			5	2			
	成本指标 (10分)	支付聘用人员工资			10	5			
		支付各类社会保险及奖金				5			
项目效益 (35分)	经济效益 指标	指标1:			35				
		保障单位专项业务、财务 及巡查车辆的安全性		_		10			
	生态效益 指标	指标1:							
	可持续影 响指标	指标1:							
		工作人员满意度				20			
		合计		92					
		云 口 ) 示 / A . I							

项目评价人: 财政审核人: